



Assessoria e Consultoria em Segurança Contra Incêndio

Elaboração de Projeto de Segurança Contra Incêndio, Regularização junto ao Corpo de Bombeiros, Treinamento de Brigada de Incêndio, Venda e Recarga de Extintores, Sinalização de Emergência, Instalação e Manutenção dos Sistemas de Proteção Contra Incêndio e de Central Predial de GLP.

Relatório de comissionamento e de inspeção periódica do sistema de hidrantes e mangotinhos

Logradouro público: RUA MIGUEL ANDREO		
N.º 2316	Complemento: C/ RUA DOMINGOS MEGA nº 2337, 2325, 2313 e 2301	
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS	Município: VOTUPORANGA	UF: SP
Proprietário: ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMAO MARIANO DIAS e-mail: fernanda.depaulaecamargo@gmail.com Fone:(17) 99715-3505		
Responsável pelo uso: ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMAO MARIANO DIAS e-mail: fernanda.depaulaecamargo@gmail.com Fone:(17) 99715-3505		
Responsável Técnico: Bruna De Paula Dias		
Número do registro do profissional: CAU-SP A173916-6	e-mail: depaulaecamargo@gmail.com	Fone: (17) 99774-4945
Uso, divisão e descrição:Educacional e cultura física - Pré-escola - PRÉ-ESCOLA / BRECHÓ / AUDITÓRIO / CONSULTÓRIO		

1. HIDRANTES/MANGOTINHOS:		Sim	Não
1.1	O sistema de hidrantes/mangotinhos atende ao leiaute da edificação conforme projeto técnico aprovado?	X	
1.2	Todos os compartimentos estão protegidos por hidrantes/mangotinhos?	X	
1.3	Os hidrantes/mangotinhos estão instalados na posição correta, conforme projeto técnico aprovado?	X	
1.4	Os hidrantes/mangotinhos estão desobstruídos e sinalizados conforme a IT nº 20?	X	
1.5	Os hidrantes/mangotinhos estão sem vazamentos?	X	
1.6	As mangueiras de incêndio estão em bom estado de conservação e possuem as demarcações de certificação?	X	
1.7	Os abrigos estão de acordo com os parâmetros da IT nº 22?	X	
1.8	Os abrigos possuem os equipamentos necessários (esguichos e chaves de mangueiras)?	X	
2. CONJUNTO BOMBA DE INCÊNDIO (Bomba + Motor + Painele de controle e partida).		Sim	Não
2.1	A bomba de incêndio está adequadamente instalada?	X	
2.2	Existe bomba "jockey" instalada? Caso positivo, a mesma está adequadamente instalada?		X
2.3	A bomba de incêndio está em compartimento protegido contra o fogo?	X	
2.4	A bomba de incêndio está em compartimento sem acúmulo de materiais combustíveis?	X	
2.5	A bomba de incêndio está sem vazamentos? (teste)	X	
2.6	A bomba de incêndio está instalada com vazão e pressão de acordo com projeto técnico aprovado?	X	
2.7	Os manômetros e pressostatos estão em boas condições e funcionando corretamente?		X
2.8	As válvulas de bloqueio (exceto no cabeçote de testes, se houver) estão travadas na posição completamente		X
2.9	A fixação da bomba de incêndio está adequada?	X	
3. TUBULAÇÃO		Sim	Não
3.1	Tubulação sem danos mecânicos?	X	
3.2	Tubulação sem vazamentos? (teste)	X	
3.3	Tubulação sem corrosão ou obstrução interna?	X	
3.4	Tubulação adequadamente alinhada?	X	
3.5	Tubulação pintada e identificada?	X	
3.6	Suportes e braçadeiras adequados?	X	
4. CONEXÃO DE RECALQUE		Sim	Não
4.1	Conexão de recalque está sinalizada?	X	
4.2	Conexão de recalque está desobstruída?	X	
4.3	Conexão de recalque está sem vazamentos?	X	
5. TANQUES E RESERVATÓRIOS:		Sim	Não
5.1	Reservatório de incêndio possui volume adequado de acordo com o projeto técnico aprovado?	X	
5.2	Reservatório de incêndio possui válvulas completamente abertas?	X	
5.3	Reservatório de incêndio possui tubulação e válvulas adequadas?	X	
5.4	Existe indicador de nível instalado no tanque?		X



Assessoria e Consultoria em Segurança Contra Incêndio

Elaboração de Projeto de Segurança Contra Incêndio, Regularização junto ao Corpo de Bombeiros, Treinamento de Brigada de Incêndio, Venda e Recarga de Extintores, Sinalização de Emergência, Instalação e Manutenção dos Sistemas de Proteção Contra Incêndio e de Central Predial de GLP.

(Continuação)

(1) Justificativas técnicas para não atendimento dos itens assinalados - a ser preenchido pelo Responsável Técnico	
ITEM	JUSTIFICATIVAS DE NÃO ATENDIMENTO
2.2	Sistema não dispõe de tal dispositivo.
2.7	Sistema não dispõe de tal dispositivo.
2.8	Sistema não dispõe de tal dispositivo.
5.4	Sistema não dispõe de tal dispositivo.

AVALIAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS

Atesto, nesta data, que a instalação foi inspecionada e está em conformidade com as prescrições da IT nº 22, estando o proprietário e/ou o responsável pelo uso ciente(s) das responsabilidades referentes à manutenção e vistorias periódicas, conforme a NBR 13714.

Data do comissionamento/inspeção: 28/11/2025

Responsável Técnico pelo comissionamento/inspeção: Bruna De Paula Dias

Título profissional: Arquiteta Urbanista

Nº do Registro Profissional: CAU-SP A173916-6

RRT. Nº SI15299958R02CT001

Proprietário e/ou Responsável pelo uso: Ass.: _____

Assinatura (Certificação Digital)